

**Протокол**  
**общественной комиссии по контролю исполнения мероприятий**  
**по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной**  
**городской среды» на 2018-2022 годы» на территории городского округа**  
**город Шахунья**

10 октября 2017 г.

г.Шахунья

**Председатель Общественной комиссии:**

Кошелев Р.В. – и.о.главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

**Сопредседатель Общественной комиссии:**

Дахно О.А. – председатель совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области

**Секретарь Общественной комиссии:**

Кузнецов С.А. – заместитель главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

**Присутствовали:**

**Члены Общественной комиссии:**

Софронов Ю.А. – заместитель главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;

Горева Н.А. – начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;

Елькин О.А. - председатель Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа город Шахунья Нижегородской области;

Козлова Е.Л. - начальник отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;

Балякин С.Н. – начальник Вахтанского территориального отдела администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;

Щербаков В.А. - начальник Сявского территориального отдела администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;

Догадин В.В. - начальник Хмелевицкого территориального сектора администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области;

Тимонова Л.Г. – председатель Нижегородского регионального отделения Общероссийского Народного Фронта, активист рабочей группы «Качество повседневной жизни»;

Киселев О.А. – директор МБУ «Благоустройство»;

Оболонков А.И. - депутат Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области;

Варакин П.С. – директор ООО «Пожцентр», депутат Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области;

Козлова Г.В. – руководитель МИК местного отделения Партии «Единая Россия»;

Курдин М.А. – генеральный директор ООО «Жилсервис»;

Кошелев С.Г. – генеральный директор ООО «Домоуправляющая компания»;

Поблагуев О.Г. – главный инженер ООО «Управляющая компания Шахунья»  
(вместо Скуднова С.Е.).

### **Повестка дня:**

1. Рассмотрение вопроса об обеспечении мероприятий участия городского округа город Шахунья Нижегородской области в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», а также о порядке и сроках предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц при включении дворовых территорий и общественных пространств в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области».
2. Рассмотрение вопроса о проведении промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, а именно - обустройство парка возле церкви Покрова Божией Матери.

### **Ход заседания:**

По первому вопросу председатель общественной комиссии Р.В. Кошелев сообщил, что в данный момент идет подготовка муниципальной программы «Формирования комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Член общественной комиссии С.А. Кузнецов проинформировал присутствующих, что администрацией городского округа город Шахунья принято постановление от 24.08.2017 № 985 «Об утверждении порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и общественных пространств в муниципальную программу на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области (далее – Порядок разработки). Основной целью, при реализации данного постановления является организация комплексного благоустройства территории городского округа город Шахунья, а также создание условий по формированию комфортной городской среды.

По состоянию на 10.10.2017 в адрес администрации поступило 7 предложений заинтересованных лиц на включение дворовых территории в муниципальную программу «Формирования комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области» на 2018 год и одна заявка на включение общественного пространства в вышеназванную программу.

Перечень предложений:

Дворовые территории:

1. Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Комсомольская, д. №72А;
2. Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Комсомольская, д. №56А;
3. Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Г. Веденина, д. №74А;
4. Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Комсомольская, д. №№59,57А, ул. Коминтерна, д. №98;
5. Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Советская, д. №15А;
6. Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Революционная, д. №№26,28, ул. Советская, д. №24;
7. Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Плаксина, д. №14Б;

Общественные пространства:

1. Благоустройство улицы - пешеходная зона (тротуар) по ул. Г. Веденина от пересечения ул. Советская и пер. Больничный в г. Шахунья Нижегородской обл.;

Прием предложений продолжается и закончится 15 октября 2017г.

По второму вопросу член общественной комиссии Е.Л. Козлова сообщила, что в последних числах августа 2017 года состоялись электронные аукционы по определению подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству парка возле церкви Покрова Божией Матери в городе Шахунья. По итогам проведения электронных аукционов победителями признаны: ООО «Партнёр – Энерго» (выполнение работ по освещению парка) и ИП Оганесян Гайк Хажакевич (выполнение работ по устройству дорожки по периметру парка и устройству системы отвода воды).

В соответствии с документацией электронного аукциона срок выполнения работ: до 30 октября 2017 года, при этом подрядчик при исполнении контракта по согласованию с заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект заказчику.

По состоянию на 09.10.2017 года выполнены в полном объеме работы по устройству дорожки по периметру парка и устройству системы отвода воды (подрядчик – ИП Оганесян Г.Х.). Близятся к завершению работы по монтажу освещения (подрядчик – ООО «Партнер – Энерго»)

Стоит отметить, что в результате проведения электронных аукционов произошло снижение начальной максимальной цены контракта. В итоге общая экономия бюджетных средств в результате проведения электронных аукционов составила 983 394,16 руб. В настоящее время администрацией городского округа город Шахунья разработана и согласована с ГБУ НО Нижегородсмета локальная сметная документация по устройству двух внутренних дорожек из брусчатки в парке. В настоящее время объявлен электронный аукцион по определению подрядной организации.

В 2018 году планируется продолжить работы по благоустройству парка возле церкви Покрова Божией Матери в соответствии с утвержденным дизайн – проектом благоустройства.

Далее были рассмотрены поступившие предложения (замечания).

По результатам рассмотрения поступивших предложений (замечаний)

### **Решение:**

1. В целях обеспечения мероприятий участия городского округа город Шахунья Нижегородской области в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», руководителям Вахтанского территориального отдела и Сявского территориального отдела активизировать работу по представлению от заинтересованных лиц предложений на включение дворовых территорий и общественных пространств в муниципальную программу.

Все предложения и дизайн - проекты, поступившие в администрацию городского округа город Шахунья Нижегородской области в соответствии с Порядком разработки, по состоянию на 10.10.2017 года, принять к рассмотрению и поставить на голосование.

### **Результаты голосования:**

«за» - 16 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.

2. Провести комиссионное обследование выполненных ИП Оганесян Г.Ж. работ. В случае выявления недостатков, возникших при выполнении работ, рекомендовать подрядчику предпринять меры для их оперативного устранения.



3.Продолжить контроль за работами по монтажу освещения, устанавливаемого вдоль пешеходной дорожки.

4.Протокол проведения заседания общественной комиссии по реализации мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области опубликовать на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья в сети Интернет.

Председатель



Р.В. Кошелев